

西多摩郡奥多摩町氷川1388番地先から同町氷川1357番地先間
外1か所導水管(200mm)及び送水管(250mm)新設工事

○案内図



○イメージアップ取組内容

＜安全で円滑な工事の施工に当たっての適切な住民対応＞

- ① 現場路線は、狭隘な山岳道路で迂回路が乏しく、工事に伴う車両通行止めや長距離の迂回が不可欠である。このため、地域住民の方々に対して、水道工事のお知らせビラの配布や自治会を通じて通行止めのお知らせを回覧して戴くなど、工事関連情報の提供を行っている。
また、登山者の方々に対しては、奥多摩駅構内、バス停留所、奥多摩町ビジターセンターや観光案内所などに水道工事関連のビラを掲示し情報提供をしている。

＜地域住民が理解しやすい工事の目的、内容及び水道事業のPR＞

- ② 奥多摩町主催の第68回国民体育大会の『デモンストレーションとしてのスポーツ行事【奥多摩むかし道ウォーキング】』において、東京水配布ブースを設け、工事PR看板やのぼり旗の設置及び、参加者約500名の方々に東京水を配布するなど、工事や水道事業のイメージアップに取り組んだ。
- ③ 自治会、奥多摩町役場及び奥多摩町観光協会と協議し、奥多摩の観光案内マップ、施設情報等のパンフレットを設置し、参加者の方々に配布した。

＜地域に配慮した積極的な環境対策＞

- ④ 現場内は車両通行止めでの施工により、町のゴミ収集車での回収が困難になる為、ゴミ回収日は集積所を回り、ゴミ回収を行っている。回収したゴミは現場入り口付近に集め、ゴミ収集車にて回収してもらっている。

＜その他特筆すべき取組＞

- ⑤ 近隣住民とその関係業者等が迂回路として利用する道路は、未舗装道路で段差が生じており、車両通行に支障が出るため、奥多摩町役場の許可をいただき、砕石による不陸整正を行った。

○工事目的

本工事は、奥多摩町水道施設整備基本方針に基づき、新桧村浄水所への導水管及び新桧村浄水所からの送水管を整備するものである。

○主な施工概要

工種	形状	数量	備考
管路工	導水管 新設	200mm	578.4m FCDNS粉体
		250mm	17.6m SUS
	送水管 新設	250mm	99.0m HPPE
附属物設置工	排水室 新設	200mm	786.6m FCDNS粉体
		150mm	10.4m SUS
	吐出管 新設	200mm	111.9m FCDNS粉体
		100mm	6.0m SUS
			2.4m H1VP

○実施状況

＜地域住民が理解しやすい工事の目的、内容及び「安全でおいしい水」の供給をはじめとした水道事業のPR＞

①工事のPR(JR奥多摩駅構内、バス停留所)



②国体イベントにて東京水配布、イベントブース設置



③奥多摩観光情報等配布



②工事説明看板等設置



＜地域に配慮した積極的な環境対策＞



④ゴミの自主回収及び運搬



＜その他特筆すべき取組＞ ⑤迂回路整備

